

新とりかいこども園等建設工事 に伴う工事説明会

佐藤工業・永商興産特定建設工事JV

近隣の皆さまへ

この度、摂津市鳥飼西3-1-3他におきまして、「新とりかいこども園等建設工事」を受注し、2024年7月下旬より、工事に着手します。

工事にあたりましては、「本説明会資料」を工事上の遵守事項として、近隣の皆様方へのご迷惑ご心配を極力少なくするよう一生懸命努めます。

ご理解とご協力を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

全体工事概要

工事名：新とりかいこども園等建設工事

発注者：摂津市

設計監理：株式会社日総建 大阪事務所

施工者：佐藤工業・永商興産特定建設工事JV

請負金額：2,044,240,000(税込)

工期：令和6年6月14日～令和9年2月28日
【32ヶ月】(予定)

工事体制について

- 法令を遵守し施工していきます。
- 現場事務所を敷地内に設置し、現場責任者が常駐します。
- 仮囲いのサイネージ（工事看板）には現場事務所の電話番号を表示します。
- 工事期間中、仮囲い面には週間作業内容を掲示し、合わせて騒音・振動の計測・表示を行います。
- 作業員には事前に教育を行い、現場ルールを守ります。

工事中の安全対策について

- 工事範囲の区画 …仮囲いを設置

道路側コーナ一部は透明パネルを設置

出合い頭による事故予防

小学校内はフェンスバリアード、カラーコーン等、

必要に応じた安全区画

- 火災予防対策 …管理責任者を決め、定期的な予防


対策を実施、場内消火設備設置

工事中の安全対策について

- 粉塵予防対策 ……仮囲い＋必要に応じた散水の実施、定期的な道路清掃
- 落下防止対策 ……建物外周に足場＋シート養生
- 場内整理整頓 ……場外への資材等の散乱の防止
- 作業員用の休憩所……現場事務所1階に設置
- 現場前道路等での喫煙、自販機前での作業員の占領など、第三者に迷惑になることがないように徹底指導を行います。
- 周辺駐車場での休憩時のマナーについても事前に徹底指導を行います。

各種仮囲いについて（イメージ）

鋼製仮囲い



道路コーナー部 透明パネル



鋼製仮囲いの上に防音シート張り



フェンスバリケード



A型バリケード



カラーコーン



状況に応じた安全区画を行います


各STEPでの工事内容

工 種 名	R6								R7											R8												R9		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
鳥飼西小学校 校庭外構解体			STEP 02-a																															
新とりかいこども園 建設					STEP 02-b																													
現とりかいこども園 解体																				STEP 03-a														
鳥飼西小学校 外構一部解体																																		
新とりかいこども園 園庭整備																							STEP 03-b											
鳥飼西小学校 外構一部新設																																		
道路拡幅																															STEP 04			


STEP02-a

…鳥飼西小学校


校庭外構解体




STEP02-b …新とりかいこども園 建設



STEP03-a …現とりかいこども園 解体



STEP03-b …園庭整備、小学校外構一部新設



STEP04 …道路拡幅工事

ステップ
04

工事車両経路

積3t
規制



誘導員

作業エリア毎に
誘導員を配置

誘導員

作業エリア
(その都度変化)

※道路管理者と協議の上
施工方法決定します


主な工事

- ・電柱の移設工事
- ・道路拡幅に伴う工作物築造及び舗装等の工事

小学校・こども園・歩行者のルート
は確保しながら作業行います。

車・バイク等は通行できない時期・
タイミングがありますので、作業エ
リア・工事内容に応じて、通行の可
否を事前にお知らせします

工事車両運行経路について



工事車両の運行について

運行時間について

通勤車両・・・AM7時～8時

工事車両・・・原則、AM9時～PM6時30分

ポンプ車、レッカー車等の単発的な車両

・・・午前7時から7時30分の間に入場

（児童の登校ピーク時間をさけた時間帯）

作業開始まで場内で待機

特殊車両等で行政庁との協議・指導により夜間や早朝に通行することがあります。

※学校、こども園関係者様に事前連絡の上、
仮囲い掲示板に表示します

工事車両の運行について

工事車両の厳守事項

計画地周辺の生活道路で待機しない

工事車両出入口より奥の道路には進入しない

交差点からは、一旦停止と最徐行の徹底

※上記速度内で運行しても道路が振動するような状況
が起きる場合には、交通の妨げにならない程度で、
更に徐行し運行します

作業時間・休日について

本工事は4週8休（週休2日）対象工事となります。

原則、日曜日・祝祭日は現場閉所としますが、
該当週に祝日がある土曜日は現場稼働を予定しています。

作業時間

AM8時～PM6時30分

退出 PM7時迄

作業時間外での対応についてお願い

※下記事項については前項の作業時間以外でさせていただきます。

- ①作業開始前及び作業終了後の準備、片付け及び軽作業
- ②コンクリート打設時の床面鋸押え作業、及び騒音を伴わない軽作業
- ③搬入車両及び生コン車等の交通事情、あるいは突発的なトラブル等があった場合
- ④暴風時、地震時警報等で安全維持のために必要であると判断した場合

工事の基本精神

近隣の皆様、隣接小学校、こども園の安全を最優先し工事を行います。