

(仮称)摂津市立味生コミュニティセンター新築工事		1月 月間工程表	工期	令和7年10月30日～令和9年3月12日	所長	担当
			構造	RC造3階		
			建築面積	615.06m ²		
			延べ床面積	1540.37m ²		
種 目	2025年12月	2026年1月	2026年2月			
	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17			
	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火				
1						
2						
3						
4						
5			仮ハウス 搬出 ○⇒○			
6			冬期休暇			
7						
8						
9			仮設工事			
10						
11			単管手摺 兼 防音シート下地 ○-----→○	防音シート 貼り ○⇒○		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18			新築工事			
19						
20			施工盤 鋤取り ○-----→○	地盤改良 東→西 約 480m ³ ○-----→○		
21			残土搬出 約 400m ³ ○-----→○			
22						
23						
24						
25						
26			単管手摺 兼 防音シート下地 ○-----→○	防音シート 貼り ○⇒○		
27			土留め ○-----→○	浄化槽撤去 12m × 4.1m H=4.8m ○-----→○	防音シート 撤去 ○⇒○	
28			SP136枚 L=8.5 ○-----→○		改良土 埋戻し ○-----→○	
29					シートパイル引抜 ○-----→○	
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						