

工 事 週 報		令和6年9月20日																				監理技術者		現場代理人		作 成		N0.					
実 施 工 程 表		摂津市立千里丘小学校 校舎整備 工事																								新村							
施 工 報 告		請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体																															
施工場所	区 分	先 々 週							先 週							今 週							来 週										
		9月																															
	月／日	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30			
	曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
学校行事		水泳学習 (中止の為10/7延期) (朝～16:00)							水泳学習 (朝～16:00 5台)														水泳学習 (朝～12:00 3台)							林間学校 8:30 15:30 2台 2台			
ゴミ置場		学校側協議							決定							ゴミ置場設置 (設置期間はJV仮設ハウス倉庫利用)														府SC 学童動線切替			
家屋調査																家屋調査・報告書作成																	
仮設事務所		工事事務所仮設電気引込 空調設置 間仕切 備品搬入 工事用トイレ設置							AM9:00～12:00 NTT調査立合 AM10:00 コピー機設置 14:00～16:00ﾌﾟﾛｯﾀｰ設置 給排水配管接続							※NET回線開通までﾊﾞｲﾊﾟｽにて運用 NTT回線引込																	
仮設間仕切り									3・2階仮設間仕切設置																					1階仮設間仕切設置			
仮設工事																材料搬入 仮囲い (北側学童用通路)							材料搬入 仮囲い (運動場)							敷鉄板			
解体工事		特定建設作業届出済							重機搬入 下足室前ﾌﾟﾛｯｸ土間研り 養生 3・2階ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮﾝ部解体 煙突部 養生 ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板撤去 開口段取り							足場設置 クリーンルーム設置 ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板撤去 4階～1階 開口 (1,500口) 段取り 4階内装材解体・撤去							煙筒解体・撤去 騒音発生 予定 ※1,4階ﾄｲﾚ床研り ※床躯体開口研り 3階内装材解体・撤去										
電気設備工事 機械設備工事																							4階天井内配線配管撤去										
備 考		茨木労基署 10:00打合せ							第2回定例会議							消防訓練実施 9:00～12:00							第3回定例会議										