

新とりかいこども園等建設工事説明会 議事要旨

1. 開催概要

日 時 : 令和6年7月13日(土) 10:30～11:40

場 所 : 鳥飼西小学校 視聴覚室

出席者数 : 19名

主 催 者 : 佐藤工業・永商興産 特定建設工事共同企業体

<代表構成員>

佐藤工業株式会社大阪支店(大阪府中央区北浜1-1-6)

<構成員>

株式会社永商興産(摂津市東正雀2-3)

関 係 者 : 摂津市教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課

摂津市 総務部 資産活用課 活用保全係

摂津市立とりかいこども園(園長・副園長)

摂津市立鳥飼西小学校(校長・教頭)

株式会社 日総建 大阪事務所(工事監理者)

2. 説明会配布資料

新とりかいこども園等建設工事説明会資料

※説明会資料は摂津市HPに掲載しております。

3. 工事説明内容

※施工者の佐藤工業・永商興産 特定建設工事共同企業体より説明

【全体工事概要】(説明会資料 P.3)

令和6年6月14日～令和7年2月28日(予定)

※工事期間には、届出等の準備期間も含まれます。

【工事体制】(説明会資料 P.4)

- ・法令を遵守して施工します。
- ・敷地内に現場事務所を設置し、現場責任者が常駐します。
- ・仮囲いのサイネージには現場事務所の電話番号を表示します。
- ・工事期間中、仮囲い面に週間作業内容の掲示と騒音・振動計の計測・表示を行います。
- ・作業員には事前に教育を行い、現場のルールを守ります。

【安全対策】(説明会資料 P.5～P.6)

- ・工事範囲の区画に仮囲いを設置します。
- ・出会い頭の事故防止のため道路側のコーナー部には透明パネルを設置します。
- ・小学校内は、フェンスバリケードやカラーコーン等を使用し、必要に応じて安全区画を設置します。
- ・管理責任者を決め、定期的な火災予防対策を実施し、場内に消火設備を配置します。
- ・粉塵予防対策として、仮囲いの設置、必要に応じた散水、定期的な道路清掃を実施します。
- ・落下防止対策として、建物の外周へ足場を設置し、シートにて養生します。

- ・場外への資材等の散乱防止のため、場内は整理整頓に努めます。
- ・現場事務所内に作業員用の休憩所を設置します。
- ・路上での喫煙、作業員による自動販売機前の占領など、第三者の迷惑とならないように作業員を指導します。
- ・周辺駐車場での休憩時のマナーについて、作業員を事前に指導します。

【 仮囲いについて 】（ 説明会資料 P. 7 ）

- ・工事エリアの外周には、高さ 3 m の鋼製の仮囲いを設置します。
- ・現園舎の部分には、仮囲いの上に、防音シートを設置します。
- ・前面道路のコーナー部分は、透明パネルを設置することで見通しを確保します。
- ・小学校内の工事エリアには、1.8 m のフェンスバリケードを設置します。
- ・工事状況に応じて、A型バリケード、カラーコーン等を用いて、安全確保に努めます。

【工事内容】（説明会資料 P. 8～P. 13）

STEP02-a : 鳥飼西小学校 校庭外構解体

- ・工事エリアの周囲に高さ 3 m の仮囲い（鋼製）を設置します。
- ・出会い頭の事故防止のため、道路のコーナー部分には透明パネルを設置します。
- ・仮囲い組立中は、カラーコーン等で区画し、児童や歩行者等と接触事故がないよう努めます。
- ・仮囲いの出入口は、旧とりかい幼稚園の出入口を使用します。
- ・仮囲いの出入口には交通誘導員を配置し、事故等がないように、工事車両や歩行者等を誘導します。
- ・情報開示のため、仮囲いにサイネージを設置し、週間工程表、騒音振動計を表示します。
- ・外構一部解体工事の完了後、現場事務所を工事エリア内に設置します。
- ・工事エリアの前面及び周辺道路を定期的に巡回し、飛散物や交通誘導の状況等を確認します。
- ・鳥飼西小学校の校庭の遊具の解体撤去・新設工事では、遊具周辺をフェンスバリケードにて区画します。
- ・校庭内の資材運搬路や作業導線は、A型バリケードにて区画します。校庭の使用状況に応じて、A型バリケードの撤収を行ったり、通路確保のため区画の変更を行います。
- ・前面道路は車両の積載量に規制(3t規制)があるため、規制範囲内の車両または警察の許可を受けた車両のみ通行します。

STEP02-b : 新とりかいこども園 建設

- ・仮囲いの設置範囲は、「STEP02-a」と同じです。
- ・仮囲いの出入口が交差点に近くなるため、交差点付近にて車両の停滞が発生しないように交通誘導を行います。
- ・仮囲いの出入口に常駐の交通誘導員を1名配置します。工事エリアへのダンプカーや生コン車等の往来が多くなる場合は、交通誘導員を増員します。
- ・建物(新園舎)の外周に枠組足場を組み、シートにて養生を行います。
- ・仮囲い付近では、工事エリア外へのモノの飛散や落下防止のため、適宜、監視人をつけ作業を行います。

- ・前面道路を定期的に巡回し、工事エリア外への飛散物等がないか確認します。
- ・粉塵の飛散を抑えるため、必要に応じて散水を行います。
- ・原則、歩道の通行を確保しながら作業を行います。工事車両の出入り等で一時的に歩道の通行ができない場合は、交通誘導員が車道の通行を誘導する場合がございます。

STEP03-a : 現とりかいこども園 解体、鳥飼西小学校 外構一部解体

- ・新園舎完成後、道路拡幅部分(道路拡幅工事前)には、高さ1.8mのフェンスバリケードを設置します。
- ・こども園の新園舎への移転完了後、仮囲いの移設(図の赤線)を行います。
- ・仮囲いの移設に伴い、工事車両の出入口として、鳥飼西小学校の校庭の北側にある門を使用します。また、工事車両の出入時は、一時的に校庭内を工事車両が走行するため、児童との接触事故防止のため、区画(図の水色の破線)を行います。
- ・現園舎の解体工事のため、建物の周囲に、単管足場を組み、防音シートにて養生を行います。
- ・現園舎には、図面調査ではレベル3のアスベストの含有が見込まれておりますが、解体前に再度調査を行い、調査結果に応じた対策を講じます。
- ・粉塵の飛散を抑えるため、必要に応じて散水を行います。
- ・騒音・振動計の数値を確認しながら作業を行います。
- ・杭の撤去工事の際は、振動の発生を抑える機械を選定し、地盤と杭の縁を切って、杭を引き抜いていきます。
- ・令和8年4月中旬以降、鳥飼西小学校の正門整備工事へ着手するため、工事期間中は正門を通行することはできません。工事期間中は、正門の代わりに南門を児童等の出入口とします。

STEP03-b : 新とりかいこども園 園庭整備、鳥飼西小学校 外構一部新設

- ・現園舎の解体跡地に園庭を整備し、鳥飼西小学校の外構の一部の整備を行います。
- ・仮囲いや工事車両の出入口は、「STEP03-a」の現園舎の解体工事と同じ配置です。
- ・工事車両の出入時は、一時的に校庭内を工事車両が走行するため、児童との接触事故防止のため、区画(図の水色の破線)を行います。
- ・鳥飼西小学校の正門付近の外構工事を行うため、児童等の出入口として引き続き南門を使用します。

STEP04 : 道路拡幅

- ・道路管理者と協議の上、施工方法を決定します。
- ・道路拡幅に伴う電柱の移設工事、工作物の築造や舗装工事等を予定しております。
- ・工事中も、歩行者の通行ルートは確保して作業を行います。
- ・前面道路の作業状況等によっては、車両(車やバイク等)は通行できない場合があります。前面道路の通行の可否は、事前にお知らせします。

【 工事車両運行経路について 】 (説明会資料 P.14)

- ・大阪府道16号大阪高槻線の新在家交差点または鳥飼中1丁目西交差点より、工事エリアへ進入します。工事エリアの出入口は、新園舎建設事と現園舎解体工事では異なります。

【 工事車両について 】（ 説明会資料 P. 15、P. 16 ）

- ・通勤車両は午前7時から午前8時までに工事エリアへ入場します。
- ・原則、工事車両は午前9時から午後6時30分の間で運行します。
- ・ポンプ車やレッカー車等の単発的な車両は、児童の登校時間を避け、午前7時から午前7時30分の間に工事エリアへ入場し、作業開始まで場内で待機します。
- ・特殊車両(セミトレーラー等の大型車両)等は、行政庁との協議・指導により夜間や早朝に運行する場合があります。
- ・工事車両を工事エリア周辺の生活道路で待機させません。
- ・工事車両は、大阪府道16号大阪高槻線から工事エリア出入口の間の決められたルートを通行します。
- ・工事エリア付近では、一旦停止と最徐行を徹底し通行します。

【 作業時間・休日について 】（ 説明会資料 P. 17 ）

- ・本工事は4週8休（週休2日）工事の対象です。
- ・原則、日曜日・祝祭日は現場閉所とします。
- ・祝祭日がある週の土曜日については、作業を行う予定です。
- ・作業時間は午前8時（朝礼）から午後6時30分を予定しております。
- ・午後7時までに工事エリアから退場します。

【 作業時間外での対応について（お願い） 】（ 説明会資料 P. 18 ）

下記の①から④については、作業時間外に行う場合があります。

- ① 作業開始前の準備、作業終了後の片付け及び軽作業
- ② コンクリート打設時の床面鋸押え作業や騒音を伴わない軽作業
- ③ 搬入車両や生コン車等の交通事情や突発的なトラブル等が発生した場合
- ④ 警報発令時等の現場の安全維持のために必要であると判断した作業