

# 阪急電鉄京都線（摂津市駅付近） 連続立体交差事業に係る 「仮設駅前広場整備工事説明会」

- 日時 令和6年1月15日(月)  
14:00～15:00（予定）  
令和6年1月16日(火)  
19:00～20:00（予定）
- 場所 摂津市立コミュニティプラザ  
3階コンベンションホール
- 主催 摂津市 連続立体交差推進課

# 本日の説明次第

## 1. 連続立体交差事業の概要

- ・ 事業内容

## 2. 仮設駅前広場整備工事

- ・ 概要
- ・ 工程
- ・ 注意点など

## 3. その他

- ・ 事業全体のスケジュール
- ・ その他の工事

# 連続立体交差事業とは

## 〔現状〕

- ・ 踏切による交通渋滞
- ・ 踏切の遮断時間が長い（開かずの踏切）
- ・ 鉄道線路が地域を分断

鉄道の高架化で踏切を除却

## 〔完了後〕

- ・ 交通渋滞や事故の解消
- ・ 緊急車両の迅速性が確保
- ・ 市街地の一体化

# 事業内容



事業区間 = 約 2



# 事業内容



# 事業内容



**5つの踏切(●)を除却**

# 本日の説明次第

## 1. 連続立体交差事業の概要

- ・ 事業内容

## 2. 仮設駅前広場整備工事

- ・ 概要
- ・ 工程
- ・ 注意点など

## 3. その他

- ・ 事業全体のスケジュール
- ・ その他の工事

# 仮設駅前広場整備工事の概要

## ・ 施工業者

三矢工業株式会社（現場代理人：松本 哲成）

※下水道工事については、施工業者未定

## ・ 工事期間

令和6年1月下旬 開始予定



令和7年2月末 完了予定




# 仮設駅前広場整備工事の概要

## ・ 工事目的

鉄道の仮線及び仮駅舎の設置スペース確保

### ① 現況



### ② 準備工事




広場を縮小し、  
保健センター側に移設

※鉄道の仮線撤去後、  
現在の形に復元予定


### ③ 鉄道工事着手




# 駅前広場の現況



# 工事後のイメージ



# 工事工程 ① → 2 → 3 → 4



駅舎

周囲にガードフェンス等を設置

内部を撤去

国旗ポール、外灯等の移設

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期: 令和6年1月下旬~2月頃

# 工事工程 1 → ② → 3 → 4

駅舎


下水道工事を実施

植栽 → 歩道

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期：令和6年3月～4月頃



# 工事工程 1 → 2 → ③ → 4



駅舎

車道に整備

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期: 令和6年4月~6月頃

# 工事工程 1 → 2 → 3 → ④

駅舎

広場の下半分が完成

歩行者動線  
↔

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期: 令和6年6月~7月頃



# 工事工程 ⑤ → 6 → 7 → 8

駅舎


車両動線  
↔

新しいバス停の  
待機場所を作成

保健センター


コミュニティプラザ

予定時期: 令和6年7月~9月頃





# 工事工程 5 → ⑥ → 7 → 8



駅舎

通行止め

仮歩道を設置


車両の通行ルートが変更

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期: 令和6年9月～10月頃

# 工事工程 5 → 6 → ⑦ → 8




予定時期: 令和6年10月~12月頃

# 工事工程 5 → 6 → 7 → ⑧



# 工事終了後のイメージ図



駅舎

仮駅舎予定地

仮設駅前広場

歩行者動線  
↔

保健センター

コミュニティプラザ

予定時期: 令和7年2月頃

# 摂津市駅周辺のパース図（仮下り線切替時）

※現時点のイメージ

至 大阪梅田


保健  
センター

仮設  
駅前広場

コミュニティ  
プラザ

阪急  
摂津市駅

至 京都河原町



# 摂津市駅周辺のパース図（仮上り線切替時）

※現時点のイメージ

至 大阪梅田


保健  
センター

仮設  
駅前広場

コミュニティ  
プラザ

阪急  
摂津市駅

至 京都河原町



# 摂津市駅周辺のパース図（高架線切替後）

※現時点のイメージ

至 大阪梅田


保健  
センター

復元後の  
駅前広場

コミュニティ  
プラザ

阪急  
摂津市駅

至 京都河原町



# 作業日時など

## ・ 作業日時

月曜日～土曜日（午前9時～午後5時）

※日中は、通行止めの予定無し。

ただし、通行止めが生じる車道の舗装や  
下水道工事等は、夜間に施工を予定。

## ・ 休日（日曜、祝日）の工事

原則、工事は無し。

工事をする場合は、立看板などでお知らせ。




# 工事車両の通行について

## ・ 工事車両の通行

香露園交差点から、駅前広場に進入

→重機が輻輳する場合、交通誘導員を配置。



工事車両の一例



ダンプトラック

※代表的な工事車両のイメージです



コンクリートミキサー車

香露園交差点

# 安全・環境対策について

## ・ 対策の一例



グリーンフェンス



敷鉄板



ガードフェンス



単管バリケード

# 本日の説明次第

## 1. 連続立体交差事業の概要

- ・ 事業内容

## 2. 仮設駅前広場整備工事


- ・ 概要
- ・ 工程
- ・ 注意点など

## 3. その他

- ・ 事業全体のスケジュール
- ・ その他の工事

# 事業全体のスケジュール

現在



事前に説明会を実施

# その他の工事（1）


## ・付替道路工事

庄屋1号線・9号線

南千里丘駅前1号線

香露園11号線

など



# その他の工事（2）

## ・ 埋蔵文化財調査



## ・ 庄屋公園の支障移転工事



# 阪急京都線連続立体交差事業により

安全・安心で快適な  
まちづくりを推進します



ご清聴ありがとうございました