


※2023年1月現在の案で、  
詳細は今後、変更となる可能性があります

## 摂津市立千里丘小学校 校舎整備工事


### 説明会資料

令和5年1月27日

摂津市 教育総務部 教育政策課



- ➡ : 児童出入口
- ➡ : 給食・職員出入口
- ◀ : 建物出入口




計画は2023年1月時点のものであり、今後状況により変更となる可能性があります。




① 運動場歩行者目線



③ 北道路歩行者目線




② 東道路歩行者目線



計画は2023年1月時点のものであり、今後状況により変更となる可能性があります。

	令和4年度(2022年度)			令和5年度(2023年度)			令和6年度(2024年度)			令和7年度(2025年度)			令和8年度(2026年度)			令和9年度(2027年度)																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
基本設計・実施設計	基本設計・実施設計																																		
工事工程計画	<p>令和5年度夏休み 工事開始</p> <p>①プール解体 ②仮設校舎建設</p> <p>③既存校舎解体1</p> <p>④増築校舎1建設</p> <p>⑤既存校舎解体2</p> <p>⑥増築校舎2建設</p> <p>⑦仮設校舎解体</p> <p>⑧運動場整備</p> <p>← 仮設校舎利用期間 →</p> <p>夏休み期間</p>																																		



計画は2023年1月時点のものであり、今後状況により変更となる可能性があります。