

まちづくりの目標 2 みんなが安全で快適に暮らせるまち

政策 1	都市基盤を整備し、安全で安心して暮らせるまちにします
------	----------------------------

施策 04	道路が安全で移動しやすいまちにします
-------	--------------------

担当部(統括部)	土木下水道部
----------	--------

【実現ステップ】

平成32年度に実現している姿			平成23年度	平成24年度
交通アクセスが良くなり、移動の利便性が向上しています。	目標	市内交通アクセスの問題点が明らかになっている	交通アクセス上の問題点の解消方策が明らかになっている	
	実績			
誰もが安心して快適に歩道を通行できるようになっています。	目標	既存道路の安全性が高まっている	既存道路の安全性が高まっている	
	実績			
	目標	歩車分離できていない未整備道路について快適性確保の方策が明らかになっている	歩車分離でバリアフリー化された歩道整備が進んでいる	
	実績			
	目標	交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、歩道のバリアフリー化が進められている	歩道のバリアフリー化が少しずつ進んでいる	
	実績			

実現している姿を確認する指標	実績					平成23年度	平成24年度
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成23年度	平成24年度
都市計画道路の整備率	65.5%	65.5%	62.7%	62.7%	目標	62.7%	62.7%
歩道段差切り下げ解消箇所の改良率	72.0%	72.7%	73.2%	73.8%	目標	74.0%	74.5%
交通バリアフリー道路特定事業計画に基づく歩道整備の進捗率	43.0%	43.0%	43.0%	47.0%	目標	50.0%	57.0%
					実績		
					コメント		

【施策の展開の計画】

施策の展開(◎は重点的な取組み)			平成23年度	平成24年度
◎鉄道による交通渋滞の解消	阪急京都線連続立体交差により踏切の交通渋滞を解消し、市域の交通アクセスの改善をめざします。	計画	事業調査結果を踏まえ、事業化に向けた関係機関との協議、調整	連立事業基本調査結果を踏まえ、事業化に向けた関係機関との協議、調整
		実績(成果)		ワークショップによるまちづくり市民協働の実施
		次年度課題		
○道路ネットワークの再構築と整備	阪急京都線連続立体交差と併せて整備する側道や関連街路について、交通ネットワークを再構築し、地域の利便性や安全・安心の向上など、まちの発展につなげます。	計画	JR千里丘駅と阪急摂津市駅を繋ぐ歩道整備を実施するため用地取得	千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの西側歩道の整備
		計画	交通ネットワーク、周辺まちづくりの問題点の抽出	交通ネットワーク、周辺まちづくりの問題点の解消方策の整理、検討
		実績(成果)		ワークショップによるまちづくり市民協働の実施
		次年度課題		

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
交通アクセス上の問題点の解消方策が明らかになっている	解消方策実施に向けた障害と対応方策が明らかになっている	交通アクセスの確保が計画されている	交通アクセス改善による移動の利便性向上のため整備が進んでいる
既存道路の安全性が高まっている	既存道路の安全性が高まっている	既存道路の安全性が高まっている	市民が安心して快適に道路を通行できるようになっている
歩車分離でバリアフリー化された歩道整備が進んでいる	歩車分離でバリアフリー化された歩道整備が進んでいる	歩車分離でバリアフリー化された歩道整備が進んでいる	歩車分離でバリアフリー化された歩道整備が着実に進んでいる
歩道のバリアフリー化が少しずつ進んでいる	歩道のバリアフリー化が少しずつ進んでいる	歩道のバリアフリー化がさらに進んでいる	誰もが安心して快適に歩道を通行できるようになっている

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
62.7%	63.8%	68.1%	68.1%
75.0%	75.5%	76.0%	78.0%
57.0%	57.0%	57.0%	57.0%

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
着工準備期間に入り、実施測量・比較設計・詳細設計等の実施、関係機関との協議	着工準備期間に入り、連立事業、関連側道等都市計画素案の検討、関係機関との協議	着工準備期間に入り、連立事業、関連側道等の都市計画案の作成、事業認可取得に向けた関係機関との協議	事業認可の取得後、用地買収の実施
		地元説明会の実施	
千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの東側歩道を整備するため、用地取得に向けての課題検討	千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの東側歩道を整備するため、用地取得に向けての課題検討	千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの東側歩道を整備するため、用地取得の課題検討結果について評価	千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの両側歩道の整備完了
交通ネットワーク、周辺まちづくり計画の作成、関係機関と協議	交通ネットワーク、周辺まちづくり計画の実施に向けた検証、関係機関と協議	交通ネットワーク、周辺まちづくり計画の実施に向けて、関係機関と協議	事業認可の取得後、用地買収の実施
		地元説明会の実施	

平成24年度事業			事業費計 (千円)
事業名	担当課	予算(千円)	
阪急京都線連続立体交差事業	都市計画課	6,623	6,623
千里丘三島線道路改良事業	道路交通課	214,000	214,000
阪急京都線連続立体交差事業	都市計画課	6,623	220,623

まちづくりの目標 2 みんなが安全で快適に暮らせるまち

政策 1	都市基盤を整備し、安全で安心して暮らせるまちにします
------	----------------------------

施策 04	道路が安全で移動しやすいまちにします
-------	--------------------

担当部(統括部)	土木下水道部
----------	--------

【施策の展開の計画】

施策の展開(◎は重点的な取組み)			平成23年度	平成24年度
◎快適な生活道路の整備	計画的に生活道路を整備するとともに、バリアフリー化に向けて改良を実施します。また、徒歩や自転車で移動しやすい道路ネットワークの整備に取り組みます。	計画	歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施	歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施
			新在家鳥飼上線の歩道実施設計用地確定の測量	新在家鳥飼上線の歩道を設置するための不動産鑑定評価等の実施
				千里丘東51号線の一部区間整備工事
			阪急正雀駅前の歩道整備を実施するための用地取得	阪急正雀駅南口エレベーター前歩道の一部暫定整備
			L型側溝の整備工事実施	L型側溝の整備工事実施
			転落防止柵の工事実施	転落防止柵の工事実施
			舗装補修工事の実施	舗装補修工事の実施
			実績(成果)	
		次年度課題		
		○橋りょうの改築	老朽化が著しい橋りょうについて耐性・強度を高めるため、長寿命化に向けた改築を行います。	計画
歩道橋の維持修繕(柳田歩道橋維持修繕)				
実績(成果)				
次年度課題				
摂津市の特色や魅力のある取組みとして進めていくこと			平成23年度	平成24年度
市域の特徴を生かした道路整備	平坦でコンパクトな市域の特徴を生かして、徒歩や自転車での移動がしやすい道路ネットワークの整備を進めます。また、河川・水路が多いことから、橋りょうの安全性を高めます。	計画	千里丘三島線道路改良事業の実施	千里丘三島線道路改良事業等により道路ネットワークの整備促進を図り、通行の安全性と利便性を向上
			歩道橋の維持修繕(柳田歩道橋維持修繕)	橋りょう長寿命化修繕計画の策定
		実績(成果)		
		次年度課題		

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度	平成24年度事業			事業費計 (千円)
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度	事業名	担当課	予算(千円)	
歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施	歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施	歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施	歩車道の分離、視覚障害者用誘導ブロックの整備、段差の解消などの実施	交通バリアフリー整備事業	道路交通課	5,000	142,429
		交通バリアフリー道路特定事業計画の進捗状況の評価、見直し		新在家鳥飼上線道路整備事業	都市計画課	7,429	
新在家鳥飼上線の歩道を設置するための用地取得	新在家鳥飼上線の歩道を設置するための用地取得	新在家鳥飼上線の歩道設置の工事実施		★千里丘東51号線側溝整備事業	道路管理課	3,000	
				正雀南千里丘線外2路線(阪急正雀駅前)道路	道路交通課	10,000	
阪急正雀駅前の歩道整備を実施するための用地取得	阪急正雀駅前の歩道整備を実施するための用地取得	阪急正雀駅前の歩道整備を実施するための用地取得	正雀南千里丘線外2路線の歩道整備完了	市内側溝改修事業	道路管理課	3,000	
L型側溝の整備工事実施	L型側溝の整備工事実施	L型側溝の整備工事実施	L型側溝の整備工事実施	転落防止安全柵設置事業	道路管理課	4,000	
転落防止柵の工事実施	転落防止柵の工事実施	転落防止柵の工事実施	転落防止柵の工事実施	道路補修事業	道路管理課	110,000	
舗装補修工事の実施	舗装補修工事の実施	舗装補修工事の実施	舗装補修工事の実施				
策定計画の検証及び橋りょう修繕設計の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	橋梁長寿命化修繕事業	道路管理課	6,000	6,000
	橋梁保守点検						

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度	平成24年度事業			事業費計 (千円)
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度	事業名	担当課	予算(千円)	
千里丘三島線道路改良事業等により道路ネットワークの整備促進を図り、通行の安全性と利便性を向上	千里丘三島線道路改良事業等により道路ネットワークの整備促進を図り、通行の安全性と利便性を向上	通行の安全性と利便性について、評価、検証	千里丘駅南交差点から千里丘東2丁目交差点までの両側歩道の整備完了	千里丘三島線道路改良事業	道路交通課	214,000	6,000
策定計画の検証及び橋りょう修繕設計の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	計画に合わせたの橋りょう修繕工事の実施	橋梁長寿命化修繕事業	道路管理課	6,000	