

まちづくりの目標	3	みどりうるおう環境を大切にすまち
政策	2	自然豊かな憩い、安らぐまちにします

施策	2	多機能で魅力ある公園・緑地のあるまちにします	担当部(統括部)	都市整備部
----	---	------------------------	----------	-------

【実現ステップ】

平成32年度に実現している姿						
公園の安全が維持され、安心して利用できています。						
	平成23年度	平成24年度	第3期実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
目標	公園が安全で安心して利用できるように維持されている	公園が安全で安心して利用できるように維持されている	公園が安全で安心して利用できるように維持されている	安全で安心して利用できるように計画的な補修が進められている	安全で安心して利用できるように計画的な補修が進められている	公園が安全が保たれ、市民が常に安心して利用できている
実績	目標の通りの姿を実現できた					
誰もが快適に利用でき、楽しめる公園となっています。						
	平成23年度	平成24年度	第3期実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
目標	誰もが憩い、楽しめる公園づくりの研究が始まっている	市民の意見や力を生かした公園づくりが進みつつある	市民の意見や力を生かした公園づくりが進みつつある	市民の意見や力を生かした公園づくりが進んでいる	市民の意見や力を生かした公園づくりが進んでいる	市内各地で様々な協働による公園づくりが進んでいる
実績	目標の通りの姿を実現できた					
新幹線公園が市の魅力として市内外の人に認知され、多くの人が訪れています。						
	平成23年度	平成24年度	第3期実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
目標	新幹線公園の認知度が上昇している	新幹線公園に訪れる人が増えている	新幹線公園に訪れる人が増えている	新幹線公園の魅力が向上し、訪れる人がさらに増えている	新幹線公園の魅力が向上し、訪れる人がさらに増えている	新幹線公園が市の魅力スポットとして定着し、市内外から多くの人々が訪れている
実績	目標の通りの姿を実現できた					

実現している姿を確認する指標											
		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
市民1人あたりの公園整備水準	目標	—	—	—	—	2.8㎡	2.8㎡	2.9㎡	2.9㎡	2.9㎡	5.0㎡以上
	実績	2.7㎡	2.7㎡	2.8㎡	2.8㎡	2.8㎡					
公園利用・管理についてのワークショップ開催(設置)公園数	目標	—	—	—	—	0園	1園	1園	1園	3園	10園
	実績	0園	0園	0園	0園	0園					
新幹線公園公開事業の延参加者数	目標	—	—	—	—	5,750人	6,000人	7,000人	8,000人	9,000人	12,000人
	実績	5,491人	5,741人	5,708人	5,629人	6,465人					

【施策の展開】◎は重点的な取組み

○公園の安全性の強化							平成25年度事業費計
							116,349千円
定期診断により公園遊具の計画的な補修を行います。また、防犯上の観点から、樹木剪定により公園内の見通しを良くします。							
平成25年度事業	公園維持管理事業106,391千円・公園遊具補修事業9,958千円(公園みどり課)						
	平成23年度	平成24年度	第3期実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度	
計画	公園・ちびっこ広場等の遊具、施設の種類の調査	公園・ちびっこ広場等の遊具、施設の種類の調査	遊具の定期補修計画の策定	遊具の定期補修	遊具の定期補修	遊具の定期補修	
取組実績	公園・ちびっこ広場等の遊具、施設の種類の調査するため、既存資料の整理と収集を行った。						
成果	一部の公園で施設の詳細図等の基礎資料が整っておらず、引き続き整理を進めていく必要があることを確認した。						
次年度課題	引き続き、詳細図等の基礎資料を現場調査等を行い収集する。						

	第3期実施計画期間				前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
計画	公園遊具の定期危険度判定	公園遊具の定期危険度判定	公園遊具の定期危険度判定	公園遊具の定期危険度判定	公園遊具の定期危険度判定	公園遊具の定期危険度判定
取組実績	公園遊具の点検を定期的に実施した。					
成果	特に問題のある遊具は確認されず、遊具の安全性の確保ができた。					
次年度課題	—					
計画	公園樹木の剪定	公園樹木の剪定	公園樹木の剪定	公園樹木の剪定	公園樹木の剪定	公園樹木の剪定
取組実績	都市公園の外縁部、出入口部の剪定を行った。					
成果	公園内の視認性を確保することができた。					
次年度課題	—					
計画	公園施設・遊具の日々点検・補修	公園施設・遊具の日々点検・補修	公園施設・遊具の日々点検・補修	公園施設・遊具の日々点検・補修	公園施設・遊具の日々点検・補修	公園施設・遊具の日々点検・補修
取組実績	公園パトロールの実施及び公園施設の塗装等の軽補修を実施した。					
成果	公園施設の安全性の確保を図ることができた。					
次年度課題	—					

◎公園の多機能化	平成25年度事業費計 299,252千円
----------	-------------------------

高齢社会に対応した健康遊具の設置や、災害時に対応できる防災機能を備えた公園の整備を行います。

平成25年度事業 公園遊具補修事業9,958千円・別府公園整備事業289,294千円(公園みどり課)

	第3期実施計画期間				前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
計画	公園内健康遊具の設置、使用状況の把握	設置場所、設置遊具の選定	設置場所、設置遊具の選定	定期補修計画に合わせて、健康遊具の設置	定期補修計画に合わせて、健康遊具の設置	定期補修計画に合わせて、健康遊具の設置
取組実績	地域住民の要望により、健康遊具2基を設置した。					
成果	地域の高齢者が健康増進できる環境整備が一定進んだ。					
次年度課題	—					
計画		別府公園に防災機能を整備				
取組実績						
成果						
次年度課題						
計画	防災公園の実施設計(UR)	防災公園の工事着手(UR)	防災公園の工事(UR)		防災公園供用開始	
取組実績	防災公園(UR)の実施設計の進捗管理を行った。					
成果	防災公園の整備に着手することができた。					
次年度課題	—					

	第3期実施計画期間				前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
計画	市民と協働で公園の改善、利用などを考える仕組みの研究	別府公園で試験的に実施	1公園で試験的に実施、検証	協働での公園改善事業のPR・拡大実施	協働での公園改善事業のPR・拡大実施	様々な協働による公園の企画運営の支援
取組実績	公園の改善、利用を市民と協働で考えるワークショップの内容について検討を行った。					
成果	来年度行うワークショップに向けた公園利用の在り方について、一部整理することができた。					
次年度課題	来年度ワークショップの実施に向けた調査、検討事項が一部残っている。					

◎新幹線公園の充実	平成25年度事業費計 2,104千円
-----------	-----------------------

展示車両の整備・充実を図るとともに、野鳥観察公園としても整備します。

平成25年度事業 電気機関車等公開事業204千円・さくらづつみ事業1,900千円(公園みどり課)

	第3期実施計画期間				前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
計画	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検、車両等再塗装	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検	展示車両等の再塗装
取組実績	電気機関車等管理指導員によって、車両の点検実施を行った。					
成果	点検結果での不具合箇所を修繕し、車両への出入り等について一定の安全を確保することができた。					
次年度課題	—					
計画	新幹線公園の案内板、誘導板、解説板の設置	車両の説明看板の検討	車両説明看板の検討	車両説明看板のデザイン	車両説明看板の設置	
取組実績	大阪府の大阪ミュージアム交付金を活用し、市内各所に新幹線公園までの誘導・案内板を設置した。					
成果	来園者に対しスムーズな誘導が可能となり、来園者の増加を図ることができた。					
次年度課題	—					
計画	春の時期の車両の公開日増加を検討	春の時期の車両の公開日増加を実施	車両公開日増加の結果検討			
取組実績	公開日増加に向けて日程調整を行った。					
成果	次年度の公開日増加(4月、5月の土日)に向けて方向性をまとめることができた。					
次年度課題	公開日の増加により、来園者の増加を図っていく。					
計画	「さくらづつみ」事業開始延長500m施工	「さくらづつみ」事業延長500m施工	「さくらづつみ」事業延長500m施工 工事完了			
取組実績	「さくらづつみ」の植栽を行った。					
成果	「さくらづつみ」が500m進捗し、新幹線公園の魅力向上に向けた取り組みが一定進んだ。					
次年度課題	—					

【摂津市の特色や魅力のある取組みとして進めていくこと】

新幹線公園の充実		平成25年度事業費計 2,104千円				
O系新幹線車両と電気機関車を展示している人気のスポットであり、市の魅力として充実し、市内外に向け積極的にPRします。						
平成25年度事業	電気機関車等公開事業204千円・さくらづつみ事業1,900千円(公園みどり課)					
	第3期実施計画期間				前期終了年度	後期終了年度
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
計画	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検、車両等再塗装	目視による展示車両の点検	目視による展示車両の点検	展示車両等の再塗装
取組実績	電気機関車等管理指導員によって、車両の点検実施を行った。					
成果	点検結果での不具合箇所を修繕し、車両への出入り等について一定の安全を確保することができた。					
次年度課題	—					
計画	新幹線公園の案内板、誘導板、解説板の設置	車両の説明看板の検討	車両説明看板の検討	車両説明看板のデザイン	車両説明看板の設置	
取組実績	大阪府の大阪ミュージアム交付金を活用し、市内各所に新幹線公園までの誘導・案内板を設置した。					
成果	来園者に対しスムーズな誘導が可能となり、来園者の増加を図ることができた。					
次年度課題	—					
計画	春の時期の車両の公開日増加を検討	春の時期の車両の公開日増加を実施	車両公開日増加の結果検討			
取組実績	公開日増加に向けて日程調整を行った。					
成果	次年度の公開日増加(4月、5月の土日)に向けて方向性をまとめることができた。					
次年度課題	公開日の増加により、来園者の増加を図っていく。					
計画	「さくらづつみ」事業開始延長500m施工	「さくらづつみ」事業延長500m施工	「さくらづつみ」事業延長500m施工 工事完了			
取組実績	「さくらづつみ」の植栽を行った。					
成果	「さくらづつみ」が500m進捗し、新幹線公園の魅力向上に向けた取り組みが一定進んだ。					
次年度課題	—					