

(様式1)

撰教政第389号

令和2年7月22日

文部科学大臣 殿

撰津市長 森山 一正 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

撰津市立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度

(担当)

撰津市教育委員会事務局

教育総務部 教育政策課

住所：大阪府撰津市三島1-1-1

電話：06-6383-1930

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年度一般会計第1次補正予算分
令和元年8月30日 点検評価報告書作成に係る意見交換会を開催
令和元年9月18日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

点検評価報告書作成に係る意見交換会において、指標に基づく実績、取組みの総括を評価し、点検評価報告書の項目の一つとしてホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業については、計画どおり実施することができた。
市内小中学校施設全てが建築30年以上を迎えており、引き続き老朽化した設備の更新が課題となっている。人口推計や公共施設に求められるニーズを勘案し、公共施設等マネジメント(FM)との整合を図りつつ、効率的な設備更新に努めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校1校の屋内運動場における外壁改修や照明器具等の非構造部材の耐震化について、計画どおり実施することができた。
近年の大規模地震においては非構造部材による被害が発生しており、引き続き非構造部材の耐震化の取り組みを行っていく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鳥飼北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.9～H31.2	H31.2.28		