

給水装置工事検査項目表

工事検査確認日 年 月 日

| 検査種別及び検査項目 | 検査の内容 | 主任技術者確認 |
|------------------|---|--|
| 屋 外 検 査 | 分岐部オフセット | 正確に測定されている <input type="checkbox"/> |
| | 水道メーター及び メーター止水栓 | メーターは逆付け、片寄りがなく水平に取り付けている <input type="checkbox"/> |
| | | 検針、メーター取替えに支障がない <input type="checkbox"/> |
| | | 止水栓の操作に支障がない <input type="checkbox"/> |
| | 埋設深さ | 所定の深さが確保されている <input type="checkbox"/> |
| | 鉄蓋、ボックス類 | 傾きがなく、設置基準に適合している <input type="checkbox"/> |
| | 止水栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にある <input type="checkbox"/> |
| | 許可条件 | 条件通り守られている <input type="checkbox"/> |
| 配 管 | 配管 | 延長、給水用具等の位置がしゅん工図面と整合している <input type="checkbox"/> |
| | | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていない <input type="checkbox"/> |
| | | 配管の口径、経路、構造が適切である <input type="checkbox"/> |
| | | 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するため適切な処置がされている <input type="checkbox"/> |
| | | 逆流防止の為に給水用具の設置、吐出口空間の確保が適切である <input type="checkbox"/> |
| | | 給水管が適切に固定されている <input type="checkbox"/> |
| | 接合 | 適切な接合である <input type="checkbox"/> |
| 管種 | 性能基準適合品を使用している <input type="checkbox"/> | |
| 給 水 用 具 | 給水用具 | 性能基準適合品を使用している <input type="checkbox"/> |
| | | 給水能力に応じた製品を使用している <input type="checkbox"/> |
| | 接続 | 適切な接続である <input type="checkbox"/> |
| 受 水 槽 | 吐出口と越流面等との位置関係は適切である <input type="checkbox"/> | |
| | 波浪防止及び警報装置が設置されている <input type="checkbox"/> | |
| | 緊急連絡先の標示板が設置されている <input type="checkbox"/> | |
| 機能検査 | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐出量、動作状態の確認 <input type="checkbox"/> | |
| 耐圧試験 | 一定の水圧(1.75MPa)で一分間以上その状態を保ち漏水及び抜け等がないことを確認 <input type="checkbox"/> | |
| 水質の確認 | 臭気、味、色、濁りに異常がない <input type="checkbox"/> | |