

質 問 回 答 書

工事名 旧とりかい幼稚園解体等工事

質疑番号	図面番号	質 問	回 答
1	KM-005	給水配管について、KM-005の1階平面図(撤去)注記に太線は、撤去部分を示すとありますが太線がわかりにくいので図中の敷地内に明記している給水配管は全て撤去と考えてよろしいでしょうか。	敷地内の給水配管は全て撤去としてください。
2	KM-005	②通-G通近辺の量水器40、止水栓40(BOX共)及び止水栓40(BOX共)は屋外器具表[撤去]に明記がないので存置、そこまでの既設給水管の撤去と考えてよろしいでしょうか。異なっていたらご教示ください。	敷地内の給水配管は全て撤去するとともに量水器及び止水栓40(BOX共)も撤去としてください。
3	KA-022 KM-005	汚水配管について、KM-005の1階平面図(撤去)注記に太線は、撤去部分を示すとありますが、太線がわかりにくいので、敷地内の明記している汚水配管、柵は全て撤去と考えてよろしいでしょうか。その場合、KA-022の閉塞補修8ヶ所と場所が異なる公共汚水柵から下水道本管の150VUの閉塞補修が発生しますが、防水モルタルの穴埋め補修と考えてよろしいでしょうか。異なっていたらご教示ください。	敷地内最終柵は撤去とし、最終柵から下水本管への配管(2箇所)は再利用しますので残置となります。また、H通-②～⑧間にあります敷地外の柵は本解体工事の対象外で、敷地外の柵までの配管は撤去とするため、閉塞が必要となります。敷地外の水路はKA-004に記載の通りフェンス基礎とともに撤去としてください。
4	KM-007	ガス配管について、KM-007の1階平面図(撤去)注記に太線は、撤去部分を示すとありますが、太線がわかりにくいので、図中の敷地内に明記されているガス配管は全て撤去と考えてよろしいでしょうか。	敷地内のガス配管は全て撤去としてください。
5	KM-007	ガス本管から敷地内の配管切断が明記されていないので、ガス本管から①通-G通近辺の50A PEバルブまで存置、そこまでの既設ガス配管の撤去と考えてよろしいでしょうか。異なっていたらご教示ください。	ガス本管まで撤去としてください。
6	KM-003 KM-004 KM-007	KM-007ガスファンヒーター(空調設備工事にて撤去)と明記していますが、KM-003、004の空調設備撤去図面にガスファンヒーターの記載がありません。別途工事にて撤去されていると考えてよろしいでしょうか。異なっていたらご教示ください。	KM-003にガスファンヒーター(11.2kW)と引き出して表現しており、本解体工事にて撤去としてください。(計5台)
7	工事説明書	工事施工前に工事説明会を3回実施するとありますが、現時点で日程が決まっていれば、ご教示ください。	工事説明会は、こども園や小学校の行事の都合により、下記のとおり開催したいと考えております。(現時点での予定です。) ①鳥飼西小学校の保護者向け 10月15日(日) 午前 ②近隣住民向け 10月15日(日) 午後 ③とりかいこども園の保護者向け 10月18日(水) 19:00～