

質 疑 回 答 書

工事名 市民図書館トイレ改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	工事 説明書	「11.工事期間中に別途小規模システム更新工事を実施するため、10月6日から10月13日の間は工事を中止すること。」あるが、35の②工事全体を一時中止している期間で月単位現場閉所としては、これら日程を除いて週休2日をしないと減額変更対象でしょうか	中止する期間は最大かつ予定で見込んでいるが、短縮又は日程が後にずれる場合は別途協議とし、これら日程を除き月単位の週休2日として取扱うものとする。期間が伸びる、又は日程が前倒しになる可能性はないと見込んでよいものとする。
2	特-1	化学物質の濃度測定に○がついてますが、施工前に行く必要があるのか、対象となる部屋はどこか、部屋平米はいくつで濃度測定器設置数はいくつかご指示下さい	化学物質の濃度測定は施工前も施工後も不要とする。
3	特-1	①足場その他○外部足場※A種と図示されておりますが、積算上の範囲及び箇所などのご指示を下さい。	図面番号A-1 配置図・仮設計画図にて、R階平面図の受水槽回りを参照すること。
4	特-4	9章環境配慮改修工事の⑤アスベスト含有塗膜の除去○が図示されておりますが、除去箇所がどれだけありますでしょうか、ある場合の工法のご指示下さい	図面番号A-2 内部仕上げ表(1)を参照すること。
5	A-4	改修前仮設間仕切の一部のサイズが文字被りで寸法が読み取れません数値のご指示下さい。 改修後は数値がありませんが、仮設間仕切はないのでしょうか	高さは2900mmです。改修後図面の仮設間仕切りは同様の高さ仕様の間仕切りとし、完成後は撤去すること。
6	A-11 A-13	いづれの天井伏図のレファレンス室側の天井点検口新設部分はアスベスト対象外として新設取付を行うのでよろしいでしょうか	石綿吸音板のアスベスト(みなし)対象とすること。
7	特-4 A-2 M-16	9章環境配慮改修工事の③アスベスト含有保温材等の処理、工法についてエルボ保温材については詳細記載がありますが、箇所数の指示がありませんのでご指示下さい	図面番号M-17～M-21 改修前 衛生設備図に記載の数量を確認すること。
8	特-4 A-2 M-16	上記同上のA-2図に給排水配管保温材レベル2と記載がありますが、どの範囲を指示してるか読み取れませんので配管口径及び距離の指示をお願い致します。	図面番号M-17～M-21 改修前 衛生設備図に記載の数量を確認すること。

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
9	特-4 A-2 M-16	アスベストレベル2で石綿濃度測定・記録うが必要になる場合があると思いますが、積算上計上が必要となりますでしょうか、必要となる場合の作業前、作業中、作業後で測定回数をいくらで想定して積算しておりますでしょうか、ご指示下さい	平成17年4月27日 基安化発第0427001号による保温材の直管部分での撤去方法により、濃度測定等は不要とする。
10	M-09 M-16	高置水槽が屋上塔の既設解体及び新設と図示されておりますが、外部足場設置として積算上計上されてますが足場仕様のご指示と地上からの廃材搬出及び新設材料の搬入出については揚重機で積算計上しておりますでしょうかご指示下さい	材料の搬出入については、揚重機を見込み、高置水槽周りに足場を見込んでいます。足場は任意仮設のため指示していませんが、枠組足場(手摺先行方式)幅600mmで見込んでおり、参考とすること。
11	A-4 A-5 A-6	躯体解体に伴う廃材関係の搬出は、全て室内階段を利用して現場小運搬として積算されてると判断でよいでしょうか。	廃材の搬出については、室内階段を利用して現場小運搬としてもよいと判断します。