

質 疑 回 答 書

工事名 鶴野中橋修繕工事

| 質疑番号 | 図面番号                       | 質 疑                                                                                                                                                            | 回 答                   |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | 第25号代<br>価表                | 第25号代価表「モルタル練(昼間)無収縮モルタル」の無収縮材は何を採用されていますか。ご教示ください。                                                                                                            | V1/50グラウト同等品以上としています。 |
| 2    | 第16号代<br>価表<br>第17号代<br>価表 | 第16号代価表・第17号代価表の環境による補正・極小面積補正は第18号代価表と同様の条件で積算されていますか。ご教示ください。                                                                                                | 同様の条件です。              |
| 3    | 第19号代<br>価表                | 第19号代価表の積算条件でブラスト用養生回数または塗装剥離回数は何回として積算されましたか。ご教示ください。                                                                                                         | 2回です。                 |
| 4    | 特記仕様<br>書<br>設計書           | 特記仕様書7頁に「Co殻(無筋)の殻運搬処分は、監督職員の指示に従い指定地に運搬処分を行うこと。処分地の運搬距離は3.9kmとする。」とありますが設計書には処分費が計上されていません。本工事では運搬だけ行い処分はしないという事でしょうか。もし違うならどのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。 | 運搬のみ計上してください。         |