

摂津市立鳥飼北小学校給食調理場改修工事質疑応答書

平成 21 年 5 月 14 日

番号	図面 No 等	質 疑	回 答
1	A-4 A-9	内部天井廻縁は、仕上表ではアルミ、矩計図では塩ビとなっていますが、塩ビでよろしいか。	仕上表の○印は、塩ビを示します。
2	A-4 A-13	食品庫の天井高は、仕上表では 2,770、展開図では 2,400 となっていますが、どちらですか。	食品庫の天井高は、2,400 とします。
3	A-4 A-14	男女便所の壁は、仕上表では腰タイル、展開図では天井までタイル貼りとなっていますが、どちらですか。	仕上表・展開図とも天井までタイル貼です。
4		調理室他 RC 壁の中木は H150 床仕上材立上げとなっていますが、モルタルとの取り合いは、目地棒を入れ床仕上材立上コーキング打ち程度の納まりで良いですか。	よろしいです
5		軽鉄間仕切巾木部分は全てコンクリート立上（H150）ですか。	よろしいです
6	A-4	休憩室の床タタミ下地は、増打コンクリート押えの上タタミ敷と考えてよろしいか。	よろしいです
7	A-10 M-5	6 通り左側（現廊下部分）で、給・排水管の埋設がありますが、土間ハツリが必要と考えてよろしいか。	よろしいです
8	E-2	4 階の電気式食器消毒保管庫からの回路はどこに接続するのですか。	外壁の PB400 <sup>□</sup> ×300(wp)SUS から、既設キュービクル間に、EM-CE8 <sup>□</sup> －3CE2.0(CP31)を追加し、既設キュービクル内に MCB 3P 100AF/60AT を増設願います。