

質 疑 回 答 書

工事名称 : 摂津市立保健センター改修工事

番号		質 疑	回 答
1	意匠図	1階倉庫(2)天井仕上 詳細図は化粧PB厚9.5、天井伏図はケイカル板厚6貼EP塗りとありますが、どちらですか。	化粧PB厚9.5を正とします。
2	意匠図	化粧ケイカル板は、厚6mmで硬質材と考えてよろしいですか。	厚みは6mmと4mmとがあります。表面は、無機質セラミック塗装品です。
3	意匠図	ブラインド新設とありますが 場所・数量をご指示願います。	2階男子及び女子更衣室の2か所です。
4	意匠図	工事中のEVは、養生して使用することはできますか(材料の荷揚げ、荷降ろし共)	工事での使用は不可とします。
5	意匠図	監督員事務所場内設置とありますが、大きさ・場所・備品のご指示ねがいます。	大きさは10㎡程度、備品は電話・FAX・エアコン・机・椅子・白板・パソコン程度とする。追記: 工事用仮設便所を設置して下さい。また、ガードマンは、2名常駐として下さい。
6	意匠図	新設の軽鉄間仕切材は、廊下面はスラブ下まで延ばしその場合の貼り物は天井裏面必要ですか。また、室内の間仕切りは天井下まででよろしいですか。ご指示願います。	詳細図D-2の間仕切り壁については、スラブしたまで耐火、遮音間仕切り仕様とし、その他の新設軽鉄間仕切り下地は、スラブ下までとし天井裏面の仕上げ材は不要です。
7	意匠図	ベビーチェアの品番を教えてください。(1階多目的便所)	TOTO:YKA13 #N11または、同等品以上とする。

番号		質 疑	回 答
8	設備図	2.3.4階の給水枝管のバルブは新設又は、既設利用のどちらですか。	既設給水立管撤去後の各階分岐枝管に接続、よってバルブは既設とする。
9	設備図	ガス引き込み管位置を変えて引き込み直すのですか。(M27図)	引込み替えは、行いません。現況のままです。
10	設備図	暗室用のガス切断の位置ですが立ち上り根元ではだめですか。	立ち上り根元でOKです。
11	設備図	受水槽裏の給湯器移設取替えとありますがガスメーター付近で切断しますとガスが出なくなります。(M28図)	既設受水槽付近へ向っている既設ガス管(32A)は、撤去を行わない。
12	設備図	2階調理実習室ガス管撤去、湯沸室前1階湯沸用2ヶ所へ通ずるガス管切断プラグ止めとありますが、1階でガスが出なくなります。(M29図)	2階調理実習室内PSより、調理実習室～2階湯沸室～3階湯沸室のガス管(50A)は、調理実習室改修(撤去)に伴う調理実習室内の枝管のみ撤去とする。