

質 疑 回 答 書

工事名 (委託名)

味生出張所外壁等改修工事

回答番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-02	特記仕様書 (外壁工事) 外壁下地補修数量 (参考) の表のS-1ひび割れ (意匠的補修) 18mは全て0.3mm以上と考えてよろしいでしょうか。(0.3mm未満は、無し又は処理なしと考えてよろしいでしょうか。)	よろしいです。0.3mm未満についてはs-2等によります。なお、あくまで参考数量のため、現地確認のうえ監督職員と協議指示によります。
2	A-02	特記仕様書 (外壁工事) 外壁下地補修数量 (参考) の表のS-2ひび割れ (意匠的補修) 30mは全て0.2mm以上と考えてよろしいでしょうか。(0.2mm未満は、無し又は処理なしと考えてよろしいでしょうか。)	質疑1参照
3	A-02	特記仕様書 (外壁工事) 外壁下地補修数量 (参考) の表に数量の記載の無い項目がございます。有無及び参考数量をご教示下さい。	特に見受けられませんでした。現場確認の上、監督職員と協議指示によります。
4	A-06	既設アスファルト舗装の撤去・新設ですが、撤去は、H50+50 (H50×2層) を撤去後、補充碎石H=50を入れ不陸調整を行い新設アスファルト舗装H50×1層を行うと解釈してよろしいでしょうか。	表層H50×2とする。(補充碎石H50については、不陸部分の嵩上をみこんでいます。)
5	A-13	仮撤去を行う室外機の能力をご教示下さい	屋外3台の室外機能力は、下記のとおり ・圧縮機1.45KW冷房能力5.6 (1.4~6.3) KW×1台 ・圧縮機3.0KW冷房能力9000KCAJ/H×2台
6	A-02 A-04	外壁塗り仕上げ材ですが、特記仕様書では、複層仕上塗材E、仕上表では、防水形複層仕上塗材と記載されております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	防水型とする。