

# 質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立小学校3校トイレ改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1		設計金額の算出について、敷地が異なる複数の工事を一括していますが、共通仮設費及び現場管理費はそれぞれの敷地の工事ごとの直接工事費及び工期に対応して算出し合算しているのか、3校を1工事として算出しているのかどちらかご教授願います。	それぞれの敷地の工事ごとに算出しております。
2		設計金額の算出における労務単価は、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価を採用していると考えてよろしいですか。	よろしいです。
3		設計金額の算出における刊行物掲載の単価は、2020年4月号または春号を採用していると考えてよろしいですか。	設計時の最新号を採用しております。
4		設計金額の算出における経費計算について、算出する図書の年度は何年度ですか。ご教授願います。	最新版になります。
5	A-02、A-16味舌小学校 A-02、A-14千里丘小学校 A-02、A-15	設計図では、3校とも監督員事務所設置となっておりますが、設置期間をご教授ください。また、3校同時に設置すると考えてよろしいですか。	工期全期間で設置します。3校同時の設置とします。

6	A-02 味舌小学校 A-02 千里丘小学校 A-02	設計図では、3校とも監督員事務所設置となっていますが、規模は10、20、35㎡程度に○がついていませんが、設計金額の算出における規模をご教授ください。	20㎡程度とします。
7	工事説明書	工事説明書20のアスベスト調査の実施は、新築時の設計図書及び目視での調査程度と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
8	摂津小学校	各階のFLから上階のスラブ底までの寸法をご教示ください。	1F : 3780 2F~3F : 3680
9	摂津小学校 A-08、A-09	改修内容（撤去）の凡例×の表示部分の壁は、コンクリートブロックでFL~上階スラブ底までと考えて宜しいでしょうか。 又、天井懐内がRC垂れ壁の場合、その撤去は不要と考えて宜しいでしょうか。	コンクリートブロックFL3200までです。 また、RC垂れ壁はありません。
10	千里丘小学校	各階のFLから上階のスラブ底までの寸法をご教授ください。	1F : 3320 2F:3530 3F:3660
11	千里丘小学校 A-08、A-09	改修内容（撤去）の凡例×の表示部分の壁は、コンクリートブロックでFL~上階スラブ底までと考えて宜しいでしょうか。 又、天井懐内がRC垂れ壁の場合、その撤去は不要と考えて宜しいでしょうか。	壁はコンクリートブロックで、上階スラブ底までであると考えるとよろしいです。 また、RC垂れ壁はありません。