

質 疑 回 答 書

工事名

摂津市立味生小学校耐震補強等工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-35	アスベスト撤去計画図がありますが、A-31のG38-3断面詳細図には、詳細の記載がありません。どこからどこまで、何本撤去が必要ですか。	断熱アスベストの撤去範囲は、職員室の鋼板巻き補強をする場所のみです。
2	A-05	アスベスト撤去の養生範囲、養生方法の仕様が図A-5特記仕様の記載にありません。ご教示をお願いします。	特記仕様書には表記していません。A-35にて養生範囲・仕様について表現しております。
3	A-29	図A-29のAW15-1をAW15-2と読み替えてよろしいですか。	平面図を正とします。 A-29は誤記。 AD15-1→AW15-1、AW15-1→AW15-2
4	A-29	鋼製建具図A-29、AW16-7～9、AW15-1、AW16-3～4のガラス撤去新設、アルミパネル撤去、新設、設備配管後現況復旧とありますが、ガラス撤去、アルミパネル新設と考えてよろしいでしょうか。	既存ガラス撤去→仮設アルミパネル→仮設設備配管撤去後、ガラス新設（現況復旧） AW15-1は、既存ガラス撤去→ガラス+アルミパネル新設

5	A-8 A-12 A-34	図A-8、A-12、A-34でネットフェンスの仕様が異なりますが、平面図を正としてよろしいですか。	平面図を正とします。 A-34は誤記 ネットフェンス1→2 ネットフェンス2→1 フェンスの高さは両方とも1,800とする。
6	A-34	図A-34の側溝、縁石の延長は、A-34記載のみと考えて図面採寸でよろしいですか。	よろしいです。
7	A-12	図A-12エキスパン屋上部スチール笠木、廊下天井、廊下床の仕様図が見つかりません。詳細図のご提示をお願いします。	Exp. J笠木：別紙参照
8	A-2	図A-2工事用水、工事用電力は利用不可となっておりますが、工事用に新規で引き込みと考えてよろしいですか。	よろしいです。
9	M-15	図M-15に高架水槽撤去となっておりますが、配管繋ぎ替えが必要でしょうか。	すでに新しい高架水槽に配管接続済みです。