

質 問 回 答 書

工事名 摂津市営一津屋第2団地外壁等改修工事

| 質疑番号 | 図面番号 | 質 疑 | 回 答 |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A-02 | 第9章アスベスト成形板処理工事、飛散防止の対策等(改修工事に伴い除去を行う場合)の記載は室内での作業が残っていると考えて宜しいでしょうか。 | 現在想定されるアスベスト成形板工事は屋根材のみです。 |
| 2 | A-02 | 質問-1の回答が屋根に適用の場合、床面は除去作業での通路(通路とする場合の庇床面)側面は庇の立上り部と考えて宜しいでしょうか。 | 貴意のとおり。 |
| 3 | A-02 | 質問-2の回答が質問箇所以外の場合、部位・範囲をご教示ください。 | |
| 4 | A-03 | 低木樹木新設の樹種をご教示ください。 | 1.5m程度の常緑樹 キンメツゲ等 |
| 5 | A-04 A-05～11 A-14～18 | A-04での床仕上げ改修前・改修後の形態ですが、記号1,2共 塩ビシート撤去、防滑性床シート新設となっております。 A-05でのEVホール床・バルコニー床は既存床清掃の上合成樹脂塗床新設、共用廊下の床は既存床清掃の上防滑シート新設、屋外階段床は既存床清掃の上合成樹脂塗床新設となっております。 A-14でのバルコニーの床は②→③の改修、共用廊下の床①→④の改修 A-15でのEVホール・階段1では①→④の改修 A-18屋外階段(2)A-A断面図では②→③の改修となっております。 各所の改修前・改修後の仕様・仕上げをご教示ください。 | 1F EVホール：タイル清掃のみ 2F～ EVホール：シート貼り撤去→シート貼り バルコニー床：既存床清掃の上塗床改修 共用廊下：シート貼り撤去→シート貼り 階段：既存床清掃の上塗床改修(EVホール横階段はシート貼り撤去→シート貼り) |

| | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 6 | A-06～11 | <p>堅樋が塗装改修となっております。塗装材料の種別をご教示ください。</p> | DP |
| 7 | A-12 A-19～21 | <p>バルコニーの住戸側壁改修工事ですが、A-12南立面図では⑩→⑩の改修となっております。A-19～21では⑪→⑪の改修となっております。どちらを正とすべきでしょうか。また高さ等で塗り分ける場合は塗り分け位置をご教示ください。</p> | 11が正とする。 |
| 8 | A-13 A-19～21 A-14 | <p>共用廊下の住戸側壁改修工事ですが、A-13北立面図では⑩→⑩の改修、A-14共用廊下断面詳細図(1)の空調機置場、共用廊下断面詳細図(2)の5階Y1通り壁にて塗り分けとなっております。どちらを正とすべきでしょうか。また高さ・部位等で塗り分ける場合は塗り分け位置をご教示ください。</p> | FL+1300で塗り分け、 下11、上10 |
| 9 | M-01 | <p>新設給水管65HIP(GL-800) (アスファルト撤去・新設) の記載ですが、舗装の仕様が不明です。ご教示お願いいたします。</p> | 表層50、路盤150 |
| 10 | M-01 | <p>「※ピット内揚水かポンプにて水揚げの後、清掃。7箇所」とございますが、ピットの大きさ、清掃を行うピットの範囲が分かりませんのでご教示お願いいたします。</p> | Y1通りからEVホール側の1階共用廊下部のピット、CX0～X13通りまで。 |
| 11 | M-02 | <p>仮設H型鋼材600*600はございません。H600*300として宜しいでしょうか。</p> | 600X600あれば良いので鋼材を組み合わせでの対応が良い。 |