

# 質 疑 回 答 書

工事名

摂津市消防団第二分団屯所建設工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-12 A-13	道路改修部分の路盤材の入替ですが、肩石等の既設構造物の撤去部や新設構造物の築造により路盤材の入替が必要となった部分を入替とし、アスファルト舗装の打ち替え部分は既設アスファルト舗装撤去の後、路盤材表層の不陸整生の上、新設アスファルト舗装と考えて宜しいでしょうか。	設計においては、改修箇所全面の路盤材入替を想定している。茨木土木へ施工承認を届け出る際に、舗装及び路盤材入替の範囲について協議の上決定することとする。その際に、設計図書より舗装部分の改修範囲等が変更される場合、増減の対象とする。
2			
3			
4			
5			