

質 問 回 答 書

案件名称	新在家鳥飼上線外12路線道路修繕工事及び自転車通行空間整備工事
------	---------------------------------

質問番号	図面番号	質問	回答
1	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示お願いします。①工事種類及び経費工種区分②現場環境改善費(率分) 計上区分③現場環境改善費率(施工地域区分) ④施工地域による補正⑤前払金支出割合区分⑥契約保証に係る補正	①舗装工事です。 ②計上していません。 ③市街地 (DID補正) です。 ④市街地 (DID補正) です。 ⑤35%を超え40%以下の場合の区分です。 ⑥金銭的保証を必要とする場合です。
2	設計書	本工事の建設機械等損料表の採用年度をご教示ください。	令和4年度を採用しています。
3	12号代価表	12号代価表内の「アスファルト混合物 改質Ⅲ型 密粒度20」は見積でしょうか。もし見積でないなら、出典先をご教示ください。	見積りはしていません。 大阪府都市整備部 令和5年度資材調査単価【一般土木編】より算出しております。
4	20号代価表	20号代価表「区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無」は重複施工ロス分の補正を計上していると考えてもよろしいですか。ご教示ください。	重複施工ロス分の補正はかけていません。 施工延長に対して重複施工ロス分20%を計上しています。
5	21号代価表	21号代価表「区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無」は重複施工ロス分の補正を計上していると考えてもよろしいですか。ご教示ください。	重複施工ロス分の補正はかけていません。 施工延長に対して重複施工ロス分20%を計上しています。
6	24号代価表	24号代価表内の「区画線工 青矢羽マーク Aタイプ(熔融式カラーリング材、硬質骨材の含有率20%以上)昼間作業」1箇所当たりの数量は何mと考えて積算すればよろしいですか。ご教示ください。	1箇所当たり4.5mです。 【構造図(図面番号6/17)の矢羽根の面積を15cm換算し、算出しています。】
7	25号代価表	25号代価表内の「区画線工 青矢羽マーク Aタイプ(熔融式カラーリング材、硬質骨材の含有率20%以上)夜間作業」1箇所当たりの数量は何mと考えて積算すればよろしいですか。ご教示ください。	1箇所当たり4.5mです。 【構造図(図面番号6/17)の矢羽根の面積を15cm換算し、算出しています。】