

質問回答書

工事名 千里丘三島線道路改良工事

※図面番号・質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質問 番号	図面番号	質 問	回 答
1	明細書5号 代価表6号	残土処分地までの距離もしくは住所をご教示ください。	処分地までの距離は5.3kmです。
2	明細書11号	殻運搬・殻処分の(AS)処分地までの距離もしくは住所をご教示ください。	処分地までの距離は18.7kmです。
3	明細書12号	殻運搬・殻処分の(CO)処分地までの距離もしくは住所をご教示ください。	処分地までの距離は2.5kmです。
4	明細書 49・50・51・52号	照明工はどこかで参考見積をとっていますでしょうか？取られていたら見積先をご教示ください。	国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき積算しています。分電盤及び自動点滅器の材料費については見積にて積算しています。 見積先(見積業者)は提示できません。
5	明細書 54・55号	信号移設工はどこかで参考見積をとっていますでしょうか？取られていたら見積先をご教示ください。	信号移設工は参考見積をとっています。 見積先(見積業者)は提示できません。
6	設計書	本工事の①経費世代、②経費工種、③施工地域補正、④現場環境改善費有無とその施工地域補正、⑤前払支出割合区分、⑥契約保証による補正、⑦4週8休補正有無についてご教示ください。	①設計書の歩掛年度のとおりです。 ②道路改良工事です。 ③市街地(DID補正)です。 ④現場環境改善費は無しです。 施工地域補正は上記③のとおりです。 ⑤35%を超え40%以下の場合の区分です。 ⑥金銭的保証を必要とする場合です。 ⑦特記仕様書のとおりです。
7	設計書	本工事の①経費工種、②施工地域補正、③現場環境改善費有無とその施工地域補正、④前払支出割合区分、⑤契約保証による補正、⑥建設機械等損料表の採用年度についてご教示ください。	①道路改良工事です。 ②市街地(DID補正)です。 ③現場環境改善費は無しです。 施工地域補正は上記②のとおりです。 ④35%を超え40%以下の場合の区分です。 ⑤金銭的保証を必要とする場合です。 ⑥設計書の歩掛年度のとおりです。

質問回答書

工事名 千里丘三島線道路改良工事

※図面番号・質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質問 番号	図面番号	質 問	回 答
8	2号内訳書	2号内訳書内の「締固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体」は現場管理費及び一般管理費の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
9	2号内訳書	2号内訳書内の「含有量試験及び溶出試験(1)含有量六価クロム」は現場管理費及び一般管理費の対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
10	2号内訳書	2号内訳書内の「現場調査費(信号移設工)」は現場管理費及び一般管理費の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
11	30号代価表	30号代価表「切削オーバーレイ7cm以下 1層 表層 50mm」の段差のすりつけについて「設置必要」、「設置撤去必要」、「不要」のどれで計上しているのでしょうか。ご教示ください。	30号代価表「切削オーバーレイ7cm以下 1層 表層 50mm」の段差のすりつけは、「不要」にて計上しています。
12	40号代価表	40号代価表内の「鉄筋工」の数量は何kgを見込んでらっしゃるのでしょうか。ご教示ください。	40号代価表内の「鉄筋工」の数量は10m当たり3.0kgで計上しています。
13	42号代価表	42号代価表内の「鉄筋工」の数量は何kgを見込んでらっしゃるのでしょうか。ご教示ください。	42号代価表内の「鉄筋工」の数量は10m当たり3.0kgで計上しています。
14	43号代価表	43号代価表内の「鉄筋工」の数量は何kgを見込んでらっしゃるのでしょうか。ご教示ください。	43号代価表内の「鉄筋工」の数量は10m当たり3.0kgで計上しています。
15	44号代価表	44号代価表内の「鉄筋工」の数量は何kgを見込んでらっしゃるのでしょうか。ご教示ください。	44号代価表内の「鉄筋工」の数量は10m当たり3.0kgで計上しています。

質問 回 答 書

工事名 千里丘三島線道路改良工事

※図面番号・質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質問 番号	図面番号	質 問	回 答
16	52号代価表	52号代価表内の「リサイクルゴムチップ EPG-03A」は見積でしょうか。もし見積品でないなら、出典先をご教示ください。	52号代価表内の「リサイクルゴムチップ EPG-03A」は見積にて積算しています。
17	61号代価表	40号明細書の61号代価表「区画線設置(標準単価)夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無」は重複施工ロス分の補正は計上していると考えてよろしいですか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
18	62号代価表	40号明細書の62号代価表「区画線設置(標準単価)夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無」は重複施工ロス分の補正は計上していると考えてよろしいですか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
19	64号代価表	64号代価表内の「土壌改良材(有機)混合 ピートモス、バーク 混合比(容積比)1:1」の数量について何kg見込んでますか。ご教示ください。	64号代価表内の「土壌改良材(有機)混合 ピートモス、バーク 混合比(容積比)1:1」の数量は28.0kgで計上しています。
20	64号代価表	64号代価表内の「防根シート」は見積ですか。見積でないなら、出典先、規格等をご教示ください。	64号代価表内の「防根シート」は見積にて積算しています。規格については構造図(5)(図面番号10/25)をご確認ください。
21	64号代価表	64号代価表内の「植栽樹保護蓋 1500×750 φ600」は見積ですか。見積でないなら、出典先、規格等をご教示ください。	64号代価表内の「植栽樹保護蓋 1500×750 φ600」は見積にて積算しています。規格については構造図(5)(図面番号10/25)をご確認ください。
22	98号代価表	98号代価表内の「副管用90° 支管RPR φ250×200」は見積ですか。見積でないなら、出典先をご教示ください。	98号代価表内の「副管用90° 支管PRP φ250×200」は見積にて積算しています。
23	98号代価表	98号代価表内の「高密度ポリエチレン管 直管 φ200」は見積ですか。見積でないなら、出典先をご教示ください。	98号代価表内の「高密度ポリエチレン管 直管 φ200」は見積にて積算しています。

質問回答書

工事名 千里丘三島線道路改良工事

※図面番号・質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質問番号	図面番号	質問	回答
24	98号代価表	98号代価表内の「高密度ポリエチレン管 曲管 EFタイプ 90° φ200」は見積ですか。見積でないなら、出典先をご教示ください。	98号代価表内の「高密度ポリエチレン管 曲管 EFタイプ90° φ200」は見積にて積算しています。
25	99号代価表	99号代価表内の「マンホール鉄蓋・台座 軽荷重用 T-14 内径300mm」は見積でしょうか。見積もり出ないなら、出典先をご教示ください。	99号代価表内の「マンホール鉄蓋・台座 軽荷重用 T-14 内径300mm」は見積にて積算しています。
26	135号代価表	135号代価表内の「材料費」の部分は0円計上と考えてもよろしいですか。もし0円計上でないなら、出典先、規格等をご教示ください。	お見込みのとおりです。