

質 問 回 答 書

工事名 摂津市立鳥飼北小学校屋内運動場改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-11	「大屋根:既設長尺カー鉄板、高圧水洗浄、下地補修、ケレン清掃・・・」と表記されていますが、下地補修とは鋼板の部分張替等の補修が必要でしょうか?どの様な補修かご指示願います。	鋼板部分の張替等は不要です。 下地補修=ケレン清掃とします。
2	A-11	「大屋根・・・硬化ウレタン塗膜防水」と表記されていますが、水硬化ウレタン塗膜防水でよろしいでしょうか?また厚み等仕様もご指示願います。	超速硬化型ウレタン防水(高強度型)になります。厚みは2mmです。
3	A-11	「瓦棒接合部:シーリング(PU-2)打替」瓦棒接合部とありますが、瓦棒立上りとキャップの取合い(両サイド)部分と考えてよろしいでしょうか?また既設の撤去もあると考えてよろしいでしょうか?	宜しい。
4	A-03 A-08	A-03図 特記仕様書2の2章 仮設工事 1. 仮囲い※フラットパネルは、A-08図 凡例が「ドレンSH=1800(上部金網:養生シート張り)」を正として宜しいでしょうか。	宜しい。
5	A-09 A-10	床・巾木の改修後、カーキート塗替は、既設カーキート仕上洗浄の上、カーコート塗装でしょうか。下地共撤去の上で珪藻土塗り カーキート仕上でしょうか。	既設カーキート仕上洗浄の上、カーキート塗装です。
6	A-09 A-13	A-09図 外部仕上表「軒樋」の現状(撤去)の欄中の外樋:全撤去・堅樋:全撤去、改修の欄中の堅樋:新設の記載ですが、A-13図凡例⑬、⑭を正と考えて宜しいですか。	宜しい。

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
7	A-05 A-09	長尺塩ビシートの厚みですが、A-05 特記仕様書4 19章 内装工事 1.ビニル床シートでは2.0mm、A-09内部仕上表では、2.5mmと記載されています。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。	A-09内部仕上表の2.5mmを正とします。
8	A-05 A-21	対候性塗料塗り (DP)鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面ですが、A-05図 特記仕様書4 18. 塗装工事ではA種(上塗り塗料3級)、A-21図ではB種(上塗り塗料2級)と記載されております。どちらを正とすべきでしょうか。	A-21図を正とします。
9	A-22	外壁改修工事の高圧水洗は10～15MPAと考えて宜しいですか。	15MPA程度とします。
10	A-09 A-13 A-14	ステージ下部の椅子収納用台車メーカー、連絡先、品番等を御教示下さい。製造したメーカーが現在ない場合、修繕の可否が不明となりますが入札はどの様に対応すべきか御教示お願い致します。	メーカーについては不明ですが、設計時の調査にて体育器具メーカーでの施工が可能と確認しております。
11	M-02	トイレ内の既存の給排水管の種別を御教示ください。 (ビニル管でしょうか鉄管でしょうか)	ビニル管です。
12	A-07 A-08	A-07図 配置図中の「外周部(斜線範囲):コンクリート舗装」は現況でしょうか。「(路盤陥没部分は路盤形成)」の記載ですが、路盤形成の為に既存コンクリート舗装の撤去等を伴いますでしょうか。また、配置図中のコンクリート舗装(斜線部)の範囲の内、道路側はA-08図では、「低木10本:仮設資材との干渉部は枝払のこと」と記載されております。この植栽部分はコンクリート舗装は行わないものと考えて宜しいでしょうか。	外周部(斜線範囲)は現況コンクリート舗装です。斜線範囲はコンクリート舗装改修を行う範囲とし、路盤形成の為に既存コンクリート舗装は撤去し、舗装を新設します。