作成日：2026年10月30日

工事名　：　千里丘駅東口駅前広場施設再整備工事
工期　　：　2026年6月16日　～2028年3月31日
工事場所　：　摂津市千里丘東一丁目、二丁目及び千里丘一丁目地内

月　間　工　程　表

（2026年11月度）

発注者　　：　摂津市　建設部　道路管理課
受注者　　：　大日本土木・宮本工業所特定建設工事共同企業体
現場代理人　：　西本　一生

凡例
昼間作業（9:00 ～ 17:00）　：
夜間作業①（22:00 ～ 翌5:00）：
夜間作業②（1:00 ～ 翌4:30）　：

工　種	細　目	11月 1日 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	備　考
準備工												住民説明会																				完了
①東口駅前広場舗装改良工事	舗装取壊し工												北側エリア①																		北側エリア②	
	コンクリート舗装工 ブロック舗装工																		路盤、メッシュ、型枠 コンクリート舗装B						コンクリート舗装B脱型 タイル舗装A・B・誘導ブロック							
②バス停上屋新設工事																															2027年4月から
③レリーフウォール改良工事	撤去工、囲障		レリーフウォール地下躯体							レリーフウォール地下躯体									防水層復旧　押えコン						防水層復旧　押えコン						擁壁A 床付、基礎砕石、捨てコン	
④東口駅前広場ファニチャー改良工事	構造物取壊し工																防護柵-2、転落防止柵、サイン54,55,56														
	防護柵工																			フェンスB基礎						フェンスB設置					
	ケーブル配管工 照明工																			低位置灯WPL16～19											
	サイン工																			サインE-3基礎											
	囲障																														
⑤連絡通路上屋改良工事	屋根撤去計画		屋根撤去計画中																												
	足場組立																足場組立														
⑥連絡通路歩道舗装改良工事																															2027年10月から
⑦連絡通路ファニチャー改良工事																															2027年10月から
⑧連絡通路橋脚等美装化工事																															2027年12月から
⑨EVシャフト改良工事																															2027年1月から
⑩地下駐輪場上屋改良工事																															2027年3月から
後片付工																															2028年3月
バス停・タクシー乗降場位置		パターン②																													
駐輪設備																													②本設		
大型車両搬入予定													11月の大型車両の搬入はありません																		

※ 天候、工事進捗状況等により工程に変更が生じる場合があります。