作成日 2026年 9月 17日

2026年10月 月間工程表

請負者名：大林・フジタ特定建設工事共同企業体
工事名称：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第3工区）に伴う土木工事

工種	日付 / 数量等	2026年9月 24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	2026年10月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	備考	
A工区																																									
産業道路踏切道～千里丘踏切道																																									
立入防止設備工																																									
香露園地区、乙ノ辻踏切～千里丘踏切			仮囲い設置（香露園地区）																															仮囲い設置（乙ノ辻踏切～千里丘踏切間）							
列車防護柵設置	270m					乙ノ辻大阪方			ピン柵＋トラロープ				根杭打設、根がらみ設置								下り列車防護柵設置											予備日								家屋基礎撤去 土壌汚染調査	
ヤード整備工																										家屋基礎斫り撤去															
B工区																																									
千里丘踏切道～丑寅開渠																																									
水路改修工									仮締切準備				仮締切	エ水試掘 13tRC	13tRC	13tRC	締切片付け 13tRC																								
列車防護装置新設工																					列車防護装置仮囲い																				
C工区																																									
丑寅開渠～蓮華寺下四番踏切道																																									
列車防護柵工																																	土壌深度調査								
ヤード整備工		草刈り（上二番上手）				掘削、路盤工（上二番下手）							鉄板敷設（上二番下手）			試掘（上二番上手）																									
その他工事					家屋調査工																																				
関連工事	軌道、電気、信号	列車防護装置新設工 端末処理				発光試験・供用開始	予備日																																		
道路規制													昼間片側交互通行		夜間通行止め（水路沿い）																										
夜間区分(A工区)																																									
夜間区分(B工区)																																									
夜間区分(C工区)																																									
近接作業		－	－			－	－	－	○	○			○	○	○	○	○				－	－	－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－			
鉄道近接外（一般部） 夜間作業		－	－			－	－	－	－	－			－	●	●	●	●				－	－	－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－			
鉄道近接 夜間作業		－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－				－	－	－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－			
鳴り止め		－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－				－	－	－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－			
線路閉鎖 作業		●	－			●	－	●	－	－			－	－	－	－	－				●	●	●	●			●	●	●	●	●			－	－	－	－	－			
検電接地 作業		－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－				－	－	－	－			－	－	－	－	－			－	－	－	－	－			

記事
昼間作業
夜間作業
：施工箇所
：道路規制

第３工区全体平面図

