6月度	摂津市千里丘小学校　校舎整備工事	株木・永商特定建設工事共同企業体	監督員		監理技術者	現場代理人	作　成
月 間 工 程 表	自　令和　7年　4月10日～　至　令和　7年　1月31日				藤渕	藤渕	片岡

	月	6月																													7月					
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
	曜　日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
学校行事																																					
その他			水泳（送迎車）							水泳（送迎車）							水泳（送迎車）			水泳（送迎車）			水泳（送迎車）								水泳（送迎車）						
校舎棟	5工区		掘削・床付け			捨CON	子墨 敷桟 墨出し	地足場 25tR		25tR	25tR	25tR 基礎ｴｰｽ 25tR	基礎配筋 25tR	25tR	25tR		UT 溶接 25tR	エアフェンス UT 溶接 25tR	UT 溶接 25tR	25tR	基礎型枠 25tR	25tR		25tR	25tR	25tR	25tR	25tR	25tR		エアフェンス 基礎CON	足場解体 25tR	25tR 型枠解体	25tR	25tR	25tR	
	4工区		掘削・床付け			捨CON	子墨 敷桟 墨出し	25tR		25tR	25tR	25tR 基礎ｴｰｽ 25tR	基礎配筋 25tR	25tR	25tR		UT 溶接 25tR	エアフェンス UT 溶接 25tR	UT 溶接 25tR	25tR	基礎型枠 25tR	25tR		25tR	25tR	25tR	エアフェンス 基礎CON	基礎CON	足場解体 25tR	25tR 型枠解体	25tR	25tR	25tR	防錆処理	埋戻し	
	3工区		耐圧版配筋 25tR		釜場型枠	止水処理 耐圧盤 CON		スラブ貼り	防火水槽 小梁底受け		小梁配筋 溶接 UT	スリーブ入れ	小梁型枠			小梁CON				型枠解体													埋戻し			
体育館棟			スラブ配筋			段差止め型枠		スラブ内配管・仕込み	スラブCON	墨出し	土留H鋼引抜き 25tR	25tR	25tR 型枠解体 子墨 敷桟	整地 柱配筋 圧接	圧接		圧接	外部足場			1F型枠建込				壁配筋			2G梁配筋				溶接 UT	溶接 UT	溶接 UT			

	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
	曜　日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
会議・立会・検査	定例・分科会等											第20回 定例会議												安全衛生協議会		第21回 定例会議											
	監理 校舎			床付け 鉄受入		3 配筋	3 CON				鉄受入	配筋 鉄受入	鉄受入		溶接UT		溶接UT CON	溶接UT	配筋							型枠	CON	CON	CON	型枠		CON	CON	出来形	防錆処理		出来形	
	監理 体育館									CON				圧接	圧接		圧接								配筋							溶接UT	溶接UT	溶接UT				
	摂津市			消防防火水槽検査	体育1Fｽﾗﾌﾞ配筋									校舎小梁配筋						校舎基礎配筋						校舎型枠		校舎型枠										