

# 摂津市立千里丘小学校建替え工事に係る説明会 要点録

日時：令和5年1月27日（金）18:30～19:30

場所：千里丘小学校 校舎2階 ふれあいルーム

## ■ 出席者

(1)保護者 18名

(2)事務局 松田 紀子 摂津市教育委員会 教育政策課長  
井上 智之 摂津市教育委員会 教育政策課主幹兼総務係長  
星野 佑太 摂津市教育委員会 教育政策課副主査

## ■ 説明内容

1. 校舎建替え工事の概要について
2. 工事スケジュールについて

## ■ 配布資料

摂津市立千里丘小学校 校舎整備工事 説明会資料（表紙除き3ページ）

## 1. 説明

事務局 ●資料1ページ目（配置図）

### 配置計画について

現在と同様に、校舎は敷地北側に設け、南側に運動場を確保する計画です。増築校舎1は4階建ての計画で、当該校舎内に給食室・体育館を配置します。また、プールは増築校舎1の屋上に配置します。

増築校舎2は、3階建ての計画です。

千里丘小学校は、敷地スペース（特に運動場）が狭小であるため、給食室や体育館、プールを校舎内に配置することで、運動場を可能な限り広く確保する計画としております。

校舎整備後、現状より運動場は約1,000㎡、体育館は約1.7倍広く確保できる予定です。

### 動線計画について

正門は、現在と同じ歩道のある南側道路（大阪高槻京都線）に設けます。校舎までの児童動線に舗装を行うことで、雨天時の歩行にも配慮します。職員・業者等の動線は東側道路とし、児童動線と区別する計画です。

●資料2ページ目（外観イメージ）

### 各イメージパース

- ①運動場から眺めたイメージ
- ②東側道路より眺めたイメージ
- ③北側道路より眺めたイメージ となります。

①運動場からの目線で正面に見えます校舎が4階建て校舎となり、屋上にプールを配置する予定です。

②東側道路からの目線で見えます東側校舎の1階部分に給食室、2階部分に体育館（3階部分が体育館吹き抜け）を配置する予定です。

#### ●資料3ページ目（工事工程計画・工事仮設計画）

当該敷地内での建替え工事のため、ローリング計画として校舎を利用しながら解体、建設等を順次繰り返し、全体を完成させていくこととなります。大きな工事区分として、既設プール等解体工事（仮設図①）、仮設校舎建設工事（仮設図②）、本校舎工事（仮設図③～⑧）の3区分となります。

はじめに既設プール等の解体工事を開始します。（仮設図①）

既設プール解体及び芝生エリアの遊具撤去等により整備を行い、仮設校舎を建設するスペースを確保します。

当該工事は令和5年7月から9月までの3か月間の予定です。

なお、当該工事の開始時から仮設校舎が完成するまでの間において、正門付近が工事エリアとなることから、南側道路の千里丘愛育園側に仮設の正門を設ける予定です。

続いて、仮設校舎建設工事となります。（仮設図②）

既設プール及び芝生エリアを活用して仮設校舎（2階建て）を建設します。

昇降口、特別教室、保健室、普通教室等を配置する予定です。

当該工事は、令和5年10月から令和6年1月までの4か月間の予定です。

引っ越し期間等を経て、令和6年4月から仮設校舎の利用を開始いたします。

最後に、本校舎工事となります。（仮設図③～⑧）

令和6年度から令和9年度までの4か年に亘る大規模工事となります。

本校舎第Ⅰ期工事として、令和6・7年度にかけて既設校舎東側（特別教室棟）を解体し、新增築校舎1を建設します。（仮設図③・④）

新增築校舎1は、令和8年度から利用を開始する予定です。

本校舎第Ⅱ期工事として、令和8・9年度にかけて既設体育館、既設校舎・給食棟を解体し、新增築校舎2を建設します。（仮設図⑤・⑥）

新增築校舎2完成後、仮設校舎解体、運動場整備等を令和9年度末までに実施します。（仮設図⑦・⑧）

令和10年度4月から、新校舎の全体運用を開始する予定です。

本校舎工事のスケジュールは、現時点の設計段階での予定であり、今後の詳細設計等によりスケジュールが変動する可能性もあります。